

Liebe Mitglieder der Kirchengemeinde St. Dionysius, liebe Kleinenbroicher,

dieses ist die erste Bildergalerie mit der wir Sie über die Baumaßnahmen während der Innenrenovierung in unserer Kirche informieren. Weitere werden folgen. Bilder sagen mehr als Worte. Von daher sind nur wenige, in Worte gefassten Informationen in den Bildern zu finden. Wenn Sie Fragen haben zum Stand der Renovierungen oder zu den Ausführungen, dann dürfen Sie sich gerne an uns, den Kirchenvorstand, wenden. Telefonnummern: 02161-672437 (Bernhard Schlüter) 02161-673163 (Norbert Buck)






Kirche ist fast leer und die Orgel bald vollständig eingehaust



Die hinteren Bank-Podeste im Mittelschiff bleiben nach Überarbeitung erhalten. Die vorderen waren marode, werden erneuert und bis ganz nach vorne erweitert. Die Podeste in den Seitenschiffen sind ebenfalls nicht mehr zu reparieren und werden künftig nicht mehr verwendet.



KBV-Aktion: Abtragen der Platten und Stufen im Chorbereich, des Mittelganges und unter dem Turm.







Fast geschafft, aber der Hochaltar kommt auch noch dran. Er wird um zwei Stufen tiefer gesetzt und um etwa 70 - 80 cm weiter nach vorn positioniert.



Der Hochaltar wird von Tischlerei Richardt vorsichtig abgebaut







**Das Fundament des Altartisches und die Treppenanlage wurde in Eigenleistung vom KBV abgetragen.**





**Fast geschafft!**



**Geschafft!**

**Unter den Stufen befand  
sich viel Bauschutt.....**



**Auf dem Stein steht: Lapis primarius, d. h. Grundstein**







Hier wird der Grundstein sichtbar Platz finden.




Der KV trifft sich zur Information und zu Beschlüssen etwa ein Mal pro Woche in der Kirche.




Nach Herstellung der ersten Stufe erfolgte der Wiederaufbau des Hochaltartisches.

**Der Bereich des Hochaltars  
nimmt Form an**



**Die Säulen sind auch schon eingebaut und zieren wieder den Hochaltartisch**



**Fortsetzung folgt  
in weiteren  
Dateien.**